

INFOBREV VECKA 44

Spontningen runt huskroppen blev färdig denna vecka.

På måndag vecka 45 påbörjas schaktningen av grovt räknat ca 5000m³ massor så det kommer bli en hel del trafik med lastbilar från bygget ut på näbbgatan och norrut på Orrholmsgatan. Tid för detta uppskattas till 2-3 veckor.

När berget har schaktats fram kommer sprängning påbörjas. Vidare information om själva sprängningen kommer ni få senare.

Om cirka 2 veckor kommer pålning påbörjas. Det blir borrhålar vilket vi redan använt oss av lite till hälften av spontingen. Tid för detta uppskattas även det till 2-3 veckor.

Trevlig helg!

//Magnus

FÖREN



Kontaktpersoner

Consto	Magnus Berndtson	054-203 33 95
Prepart	Maria Frykblom	070-393 11 57