

# INFOBREV VECKA 51

Sprängningen blev färdig denna vecka. Kan bli någon till smäll under v. 2 men troligtvis inte!

Mellan jul och nyår kommer det vara låg aktivitet på byggarbetsplatsen. Inga maskiner kommer va igång.

Vecka 1 kommer en mobil tornkran etablera sig på Tullhusgatan.

Vecka 2 drar gjutningar av källare igång på allvar och kommer pågå i ca 6 veckor så kommer vara en hel del aktivitet med betongbilar och pumpbilar nästan dagligen.

Vecka 3 förväntas markarbetet vara klart för husgrunden så därefter försvinner grävmaskinerna och grusbilarna

Trevlig jul alla!

//Magnus

# FÖREN



## Kontaktpersoner

Consto	Magnus Berndtson	054-203 33 95
Prepart	Maria Frykblom	070-393 11 57